

# KRAVSPECIFIKATION

---

## FJERNVARME

### RØR- OG SMEDEARBEJDER

#### BILAG 20

### TRYK- OG TÆTHEDSPRØVE

<b>Rev.</b>	<b>Revisionsdato</b>	<b>Emne (ændring)</b>
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template. Generelle tekstmæssige korrektioner

## KRAVSPECIFIKATION

---

Dato: \_\_\_\_\_

Område/vej: \_\_\_\_\_

Vedlæg skitse af det kontrollerede ledningsstræk, evt. som print fra GIS eller som håndskitse bag på denne seddel.

Udført af:            Drift Fjernvarme             Entreprenør

Udstyr leveret af:    Drift Fjernvarme             Entreprenør

### TRYKPRØVE

*OBS! Der må trykkes op mod lukkede ventiler, hvis trykket øges gradvist.*

Varme (16 bar)     Kondensat (16 bar)     Damp (25 bar)     Køl (25 bar)

Holdetid: \_\_\_\_\_ Time/timer (min. 1 time)

Registreret trykfald: \_\_\_\_\_ bar til \_\_\_\_\_ bar

Med syn af samlinger

Antal samlinger: \_\_\_\_\_            Alle samlinger godkendt:    Ja     Nej

Uden syn af samlinger

Trykprøve foretaget med:    Behandlet vand     Brugsvand

Ledning tømt for vand:    Ja     Nej

*(Ved aftapning af mere end 10 m<sup>3</sup> behandlet vand til kloak spædes med 10 % brugsvand).*

Trykprøve godkendt:    Ja     Nej

### TÆTHEDSPRØVE (med luft med maks. 0,5 bars overtryk)

Anvendt sikkerhedsaggregat

Antal svejsninger: \_\_\_\_\_            Alle svejsninger godkendt:    Ja     Nej

Byggeleder: \_\_\_\_\_

Entreprenør: \_\_\_\_\_

Signeret smed: \_\_\_\_\_

Signeret drift: \_\_\_\_\_

*Den udfyldte blanket afleveres til byggelederen.*